

Obra
REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Bahia
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,90%

Encargos Sociais
Não Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.465,20	100,00% 11.465,20			
2	ESTRUTURA	100,00% 39.572,82	33,30% 13.177,75	33,30% 13.177,75	33,40% 13.217,32	
3	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 103.037,12	33,30% 34.311,36	33,30% 34.311,36	33,40% 34.414,40	
4	PINTURA	100,00% 52.228,93	20,00% 10.445,79	30,00% 15.668,68	30,00% 15.668,68	20,00% 10.445,79
5	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 330.775,48	20,00% 66.155,10	20,00% 66.155,10	30,00% 99.232,64	30,00% 99.232,64
6	COBERTURA	100,00% 43.238,14	40,00% 17.295,26	40,00% 17.295,26	20,00% 8.647,63	
7	FORRO	100,00% 10.762,73	35,00% 3.766,96	35,00% 3.766,96	30,00% 3.228,82	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 45.014,63	50,00% 22.507,32	50,00% 22.507,32		
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 28.823,30	50,00% 14.411,65	50,00% 14.411,65		
10	ESQUADRIAS	100,00% 107.838,63		25,00% 26.959,66	25,00% 26.959,66	50,00% 53.919,32
11	CURRAL	100,00% 183.078,70	25,00% 45.769,68	25,00% 45.769,68	20,00% 36.615,74	30,00% 54.923,61
12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 48.102,52	25,00% 12.025,63	25,00% 12.025,63	25,00% 12.025,63	25,00% 12.025,63
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 13.187,40				100,00% 13.187,40
14	PAISAGISMO	100,00% 27.806,45			50,00% 13.903,23	50,00% 13.903,23
Porcentagem			24,00%	25,95%	25,32%	24,73%
Custo			R\$ 254.183,67	R\$ 274.901,02	R\$ 268.191,74	R\$ 261.915,61
Porcentagem Acumulado			24,00%	49,95%	75,27%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 254.183,67	R\$ 529.084,69	R\$ 797.276,44	R\$ 1.059.192,05